ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to Road, Drains, Footpaths & Park in WN0.08 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/EE/KSD/PR/169/2021-22

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕಂಪಾಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಬಗ್ಗೆ

Date - 21/09/2021

ವಿಷಯ:- Improvements to roads, drains, footpaths and park in ward no.08 (Package includes 11 works of Rs.1010 lakhs). ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸಿಲ್ಪಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- Work Order No.BBMP/EE/BTP/WO/20/2017-18, Dt: 21.11.2017
Job codes:008-17-000035,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45

****

1) ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Improvements to roads, drains, footpaths and Park in ward no.08(Package includes 11 works of Rs.1010 lakhs). ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 1010.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-3158 SIP Infrastructure Project works ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಕಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.101701384.78 ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಲ್ಲೇಖಿದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಶ್ರೀ.ಪ್ರಮೋದ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಹಳೆ ಚರಂಡಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಪಿ.ಡ್ಲೂ.ಡಿ ಧರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮತ್ತು 12% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ 07 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದ, ಸಂಜೀವಿನಿನಗರ ರಸ್ತೆ(ಎನ್‌ಹೆಚ್-7 ರಿಂದ ಸಂಜೀವಿನಿನಗರ ದವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ 08 ರಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮೋ ಬಡಾವಣೆಯ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) ಈ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗವು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಡೈರಿ ಫ್ರಾರ್ಮ್‌ನ ವಿಭಾಗದ ಅಧೀನದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ನೀರು ನಿಂತು ರಸ್ತೆಯು ಬಹಳ ಹದೆಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ (Gravel) ನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ, ತದನಂತರ, wet mix macadam, Bituminious macadam ಮತ್ತು Bituminious concrete ನ್ನು ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಾರ್ಡ್ 07 ಸಂಜೀವಿನಿನಗರ ದ (ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ) ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆಯಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ Water seapage ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಈ ಭಾಗದ (ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತ ವೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

4) ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಭಾಗದ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ, ಅವರ ಆವರಣದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ chain link fencing, temporary sheets during execution ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಗಾಗಿ GSB, ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಐಟಂಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಕೊಂಡು ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತಾವಾದ ರೂ.101701384.78 ಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು (8.85%)ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ (8.72%) ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5)
1. ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ= 101701384.78
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ= 103949758.25
3. Works Slip Amount and EIRL Amount ಮೊತ್ತ= 17871200.67
4. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು = 8.85%
5. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ 8.72%

6) ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಐಟಂಗಳ ಪರಮಾಣಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

7) ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
1. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.
2. Works Slip and EIRL ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.

N.D
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Assistant Executive Engineer
Kodigehalli Sub Division
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
Bangalore-560 092

8) ಕಾ.ಅ [illegible]

1072
22/9/14

ಪ.ಅ.ಇ
24/9

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
9)	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (7) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Improvements to roads, drains, footpaths and Park in ward no.08 (Package includes 11 works of Rs.1010 lakhs). ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 1010.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2017–18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ–3158 SIP Infrastructure Project works ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಕಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ **ರೂ.101701384.78** ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಲ್ಲೇಖಿದ ಆದೇಶದನ್ವಯ **ಶ್ರೀ. ಪ್ರಮೋದ್** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಹಳೆ ಚರಂಡಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಪಿ.ಡ್ಲೂ.ಡಿ ಧರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮತ್ತು 12% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಯನ್ನು ಹೊರೆತು ಪಡಿಸಿ, ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ 07 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದ, ಸಂಜೀವಿನಿನಗರ ರಸ್ತೆ(ಎನ್‌ಹೆಚ್–7 ರಿಂದ ಸಂಜೀವಿನಿನಗರ ದವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ 08 ರಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಮ್ಕೋ ಬಡಾವಣೆಯ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗವು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾರ್ಮ್‌ನ ವಿಭಾಗದ ಅಧೀನದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ನೀರು ನಿಂತು ರಸ್ತೆಯು ಬಹಳ ಹದೆಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
10)	ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ (Gravel) ನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ, ತದನಂತರ, wet mix macadam, Bituminious macadam ಮತ್ತು Bituminious concrete ನ್ನು ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಾರ್ಡ್ 07 ಸಂಜೀವಿನಿನಗರ ದ (ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ) ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆಯಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ Water seapage ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಈ ಭಾಗದ (ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಂಕ್ರಟ್ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತ ವೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಭಾಗದ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ, ಅವರ ಆವರಣದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ chain link fencing, temporary sheets during execution ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಗಾಗಿ GSB, ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಐಟಂಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಕೊಂಡು
11)	

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

12)

ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತಾವಾದ ರೂ.101701384.78 ಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಸ ಸ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು (8.85%) ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ (8.72%) ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ= 101701384.78
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ= 103949758.25
3. Works Slip Amount and EIRL Amount ಮೊತ್ತ= 17871200.67
4. ವರ್ಕ್ಸ ಸ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು = 8.85%
5. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ 8.72%

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಐಟಂಗಳ ಪರಮಾಣಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

13)

ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.
2. Works Slip and EIRL ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.

24/09

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

14)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**1010.00**ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**10,39,49,758.25**ಗಳು
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**90,05,627.22(8.85%)**ಗಳು
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.~~1056891698~~ (10.39/.)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.,

15)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸಂಖ್ಯೆ: 1187 4/10/24